

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij NV Nederlandse Gasunie (CS Ommen) te Vilsterse Allee 11 a, Vilsteren

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 12 en 14 oktober 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf NV Nederlandse Gasunie (locatie Ommen) (verder te noemen Gasunie dan wel CS Ommen). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 oktober 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf. Op 11 november heeft een aanvullend bezoek plaatsgevonden om enkele bevindingen definitief te kunnen maken.

### *Wat voor een bedrijf is Gasunie?*

Gasunie CS Ommen is een compressorstation dat nodig is om de gasdruk op peil te houden voor het gastransport. Daarnaast staat op de locatie Ommen een stikstoffabriek om door toevoeging van stikstof aan de aardgasstroom hoogcalorisch aardgas aan te passen aan de zogenaamde Slochteren-kwaliteit.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Gasunie de volgende onderdelen:

- Opvolging bevindingen 2020.
- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen (van een (sub)systeem).
- Scenario's: Aardgascondensaat (AGC) en afblaassystemen.
- Controle en analyse (Interne audit).

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Gasunie kan laten zien dat opvolging is gegeven aan de bevindingen van de inspectie 2020.
- Gasunie kan laten zien dat voor de G-gas compressie uitvoering is gegeven aan de doelstellingen van het Project Periodieke Veiligheidschecks (PSV).
- Het personeel wordt jaarlijks aantoonbaar beoefend in scenario's, waarbij een noodstop handmatig moet worden geactiveerd.
- Gasunie heeft in de periode 2018 - 2020 Cluster OIO geaudit en voldoet daarmee aan haar eigen beleid.
- Gasunie heeft geborgd dat actiepunten uit interne audits worden opgevolgd.
- De gecontroleerde maatregelen uit installatiescenario nr. 5 waren aanwezig en worden functioneel getest. Gasunie kan aantonen dat de werking van deze maatregelen geborgd is.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Gasunie dient voordat het AGC vat in gebruik wordt genomen opvolging te geven aan de bevindingen, zoals deze tijdens de inspectie zijn vastgesteld.

- Gasunie dient de checklist voor het aftappen-/verladen van aardgascondensaat op meerdere punten te verbeteren om de effectiviteit van de aanwezige maatregelen voor deze activiteit te borgen.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

Voor de locatie CS Ommen is niet voor alle installaties een recente veiligheidsstudie uitgevoerd. Hierdoor is niet inzichtelijk of alle subsystemen zijn beschouwd zoals in het beleid is vastgesteld. Daarnaast zijn specifiek voor het aftappen-/verladen van aardgascondensaat (AGC) niet alle gevaren en risico's op een systematische wijze geïdentificeerd.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Deze overtreding zal in het kader van de concernaanpak centraal worden opgepakt. Gasunie moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.