

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij EnergyStock te Zoutweg 3, Veendam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 25 november 2021 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf EnergyStock (verder te noemen EnergyStock). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 november 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is EnergyStock?

EnergyStock is een mijnbouwlocatie voor de ondergrondse gasopslag in zoutcavernes.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij EnergyStock de volgende onderdelen:

- De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen (van een (sub)systeem).
- Scenario's: Aardgascondensaat en afblaassystemen.
- Controle en analyse (Interne audit).

Resultaten

Wat was op orde?

- De toegelichte bediening en werkwijze van de noodstop- en afblaassystemen komt overeen met hetgeen beschreven is in de overhandigde documenten.
- De uitvoering van AGC-vaten V-74001 en V-97001 komt overeen met de P&ID.
- Gasunie beschikt over procedures hoe audits worden uitgevoerd, gerapporteerd en door de directie worden beoordeeld. EnergyStock heeft tijdens de inspectie aangetoond dat zij de vastgestelde procedures volgt en daarmee in overeenstemming handelt met dat onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem van Gasunie.

Wat waren de verbeterpunten?

- Gasunie dient voor het verladen van AGC uit vat V-74001 een eenduidige procedure/checklist op te stellen. De verlaadplaats in te richten conform GTS OSA-04-N en deze GTS op een aantal punten te verduidelijken.

Geconstateerde overtredingen?

- Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Gasunie heeft op de locatie EnergyStock niet het gehele subsysteem aardgascondensaat (periodiek) onderworpen aan een veiligheidsstudie dan wel onderworpen aan alle mogelijke directe oorzaken, zoals benoemd in PGS6.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook vier verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.